



Sasaran Fisik TMMD Reguler Kodim 0716/Demak Hampir Rampung

Agung widodo - DEMAK.INFORMAN.ID

Aug 17, 2022 - 17:19



Pengerjaan Sasaran Fisik Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke 114 Jajaran Kodim 0716/Demak 0716/Demak.

DEMAK- Pengerjaan sasaran fisik Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke 114 jajaran Kodim 0716/Demak 0716/Demak di Desa Kebonangung hampir rampung.

Sasaran fisik yang dimaksud yakni pengerjaan betonisasi jalan penghubung antar desa yaitu Desa Kebonagung dan Desa Prigi, betonisasi jalan pertanian dan rehab rumah warga kurang mampu tidak layak huni hingga saat ini hampir mendekati titik akhir pengerjaan.

Dandim 0716/Demka Letkol Czi Pribadi Setya Pratomo melalui Pasiter Satgas TMMD Kapten Chb Ajit Anggono A.Md mengatakan, betonisasi jalan penghubung antar Desa Kebonagung dan Desa Prigi sudah selesai 100 persen, betonisasi jalan pertanian sudah 95 persen untuk rehab RTLH juga hampir selesai.

Sejauh ini proses pengerjaan sasaran fisik TMMD Reguler ke-114 tidak terkedala yang berarti, hanya saja untuk pendistribusian material ada sedikit kendala yaitu sempitnya jalan sehingga tidak bisa dilewati truk sehingga material tidak bisa langsung dilokasi. Namun demikian hal itu bukan hal baru bagi Satgas TMMD. Untuk mengatasi permasalahan tersebut anggota satgas menggunakan gerobak untuk mengangkut material sampai ke sasaran," ungkap Pasiter. Rabu, (17/8/2022).

"Dengan adanya kerja sama yang solid antara anggota Satgas dengan masyarakat, membuat pekerjaan menjadi ringan. Ada 5 unit mesin molen diterjunkan dilokasi TMMD hal itu diharapkan pengerjaan TMMD dapat selesai tepat waktu dan keberadaan jalan tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat," ujarnya.

Editor : JIS Agung

Sumber : Pendim 0716